

**Obrazac realizacije ugovora /okvirnog sporazuma  
JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo**

**Tenderska dokumentacija br. JPCFBH-57/02.2-4875-R/18-RB**

Izrada pješačkih prijelaza sa optičko/zvučnim trakama od plastike u blizini škola na magistralnim cestama

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču (Naziv,ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena sredstva	Napomena
	Građevinski radovi na pješačkim stazama:  45233161-5	Otvoreni postupak  Broj obavještenja o dodjeli ugovora:  260-1-3-92-5-131/18	SACOM d.o.o. Sarajevo  ID: 4200814900006	Iznos bez PDV-a: <b>34.480,00 KM</b>  Trajanje ugovora: 30 dana  Plaćanje: Na osnovu ovjerenih situacija	-	-	<b>26.9.2018.</b>	<b>31.10.2018.</b>  <b>34.341,24 KM</b>	





Ljubo Pravdić, direktor