

**Obrazac realizacije ugovora /okvirnog sporazuma
JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo**

Tenderska dokumentacija br. JPCFBH-53A/02.5-7975-U/16 – MĆ

Izrada projekta izvedenog stanja za dionice: 1. Dionica M5, od stac. 3+000 km (Rajlovac, most preko Bosne), do Stupske petlje 8+628 km, cca 5,60 km; 2. Dionica M5, Stupska petlja, cca 1 km; 3. Sarajevska obilaznica Lot 2a (od petlje Butila do petlje Briješće) cca 4,4 km; 4. Dionica M16.4, Bugojno - Novi Travnik, od stac. 16+100 (Rostovo) do 26+100 (Sinokos) 10 km

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena sredstva	Napomena
	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge: 71250000-5	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora: 260-1-2-202-5-1/17	Konzorcij: SARAJ INŽENJERING d.o.o. Sarajevo i ZEDIS d.o.o. Zenica ID: 4200547270006	Iznos bez PDV-a: 38.284,00 KM Trajanje ugovora: 70 dana Plaćanje: Nakon dostavljanja i prihvatanja projekata izvedenog stanja			30.12.16.	21.12.17. 36.369,75 KM	naplaćeni penali za kašnjenje realizacije ugovora



Ljubo Pravdić, direktor